




Pezowood.hu

Tel.: (30) 520 9837; (30) 530 4483
Fax: (88) 241 077
E-mail: info@pezowood.hu



Érdeklődő Ernő

Kisoroszi nyaraló

Magyarország, Veszprémtől 100 km-re

erdeklodo@erdeklodo.hu

Árajánlat **SZIMPLA** falú boronafalas gerendaházra

Gerendafal alapanyaga:	Faház szerkezete 80 mm (170 mm magas) BSH Nsi		
Az épület külső kontúrja:	7,18	x	8,24 m
Előtető mérete:	40	cm	(konzolos kinyúlás)
Hátsó tetőkilógás:	40	cm	(konzolos kinyúlás)
Ablakok száma:	5	db.	Hőszigetelt gyári festett nyílászáró
Belső ajtók száma:	3	db.	fenyő beltéri ajtó
Bejárati ajtók száma:	1	db.	Hőszigetelt gyári festett bejárati ajtó
Bal oldali eresztúllógás:	60	cm	(túllógó eresz)
Jobb oldali eresztúllógás:	60	cm	(túllógó eresz)
A tetőszerkezet	20	cm vastagságú hőszigetelést kap	
A falszerkezet	4,5	cm vastagságú hőszigetelést kap	
A tetőn a bádogozás	Natúr alumínium.		
Tetőfedés:	IKO belga bitumnes zsindely		
Szállításnál figyelembeveendő távolság:	112,8	km.	
Illetve gyári festett zsalugáterek			

Árajánlat

1. Gerendafalak **Faház szerkezete 80 mm (170 mm magas) BSH Nsi**

A gerendaház gerendaelemei, illetve szükséges kiegészítő elemei.

A boronafal elemek nütosan kapcsolódnak függőlegesen egymáshoz. A sarkokon fél elemes eltolással, szoros tűréssel rögzülnek egymáshoz.

Az ár az összes külső és belső gerendafal és rögzítéséhez szükséges összes anyagot tartalmazza.

2 865 191 Ft.+Áfa **3 638 793 Ft. bruttó**

2. Külső falszerkezet belső oldali szigetelése, burkolata

A külső tömör gerendafal belső oldalán párnafázat készül, majd Isocell hőszigetelés.

5 cm vastag belső párnafázat készül

Belül lambéria burkolat készül

341 695 Ft.+Áfa **433 952 Ft. bruttó**

3. Födém szerkezet

Az épületnek nem készül födém szerkezete

Ez azt jelenti, hogy a falak a tetősíkkal el vannak vágva, tehát belülről látható a tetőszerkezet.

Az árajánlat erre vonatkozó része ez esetben nullás.


Az épületre jellemző lesz így, hogy minden helyiségben váltakozó a belmagasság. A belülről látható tetőszerkezet vagy szelemenes, vagy szaruzatos megoldásos, ennek ára a tetőszerkezet pontban jelentkezik.

0 Ft.+Áfa **0 Ft. bruttó**



Pezowood.hu

Tel.: (30) 520 9837; (30) 530 4483
Fax: (88) 241 077
E-mail: info@pezowood.hu



4. Tető szerkezeti anyagai

A tető szerkezetének kialakításához szükséges összes faanyagot tartalmazza. Szaruzatot, szelemeneket, párazáró és páraáterasztó fóliák árát. Ellenléceezést és léceezést. Az eresznél erszdeszkázatot, ormnál oromdeszkázatot. Az ár a tetősík belső burkolását, annak összes anyagát tartalmazza.

1 010 386 Ft.+Áfa **1 283 190 Ft. bruttó**

5. Tetőfedés

Bitumenes zsindegy fedéshez ereszszegegyt helyezünk el az ereszdoldalon, illetve oromszegegyt az orom részen. A tetőt pedig IKO bitumenes zsindegyel fedjük.
(A bádogos elemek ára a Bádogos munkák anyagaiban szerepelnek)

149 118 Ft.+Áfa **189 380 Ft. bruttó**

6. Hőszigetelés és kiegészítő anyagai

Összes hőszigetelés anyaga, a megadott helyre, adott sűrűségben befújva Isocell hőszigetelő anyaggal. Ragasztószalagok és rögzítés kiegészítő anyagai.

171 228 Ft.+Áfa **217 459 Ft. bruttó**

7. Nyílászárók

Hőszigetelt, gyári festett nyílászárók. Roto vasalattal, 4-16-4 U=1,1 W/m²K hőszigetelési értékkel. Kiegészítő tokszerkezettel gerendaházhoz. Illetve gyári festett zsalugáterek

1 275 707 Ft.+Áfa **1 620 147 Ft. bruttó**

8. Bádogos munkák anyagai

Ereszcsatorna készítése natúr alumíniumból, oldalankénti levezetéssel, kiköpővel. Illeve kiegészítő bádogos munkák anyagai

61 529 Ft.+Áfa **78 141 Ft. bruttó**

9. Felületkezelés anyagai kívül

Felületkezelés helyszínen kívül lazúrozás 2 rétegben.
Tikkurila vízbázisú módosított faola, vagy ezzel egyenértékű

117 427 Ft.+Áfa **149 132 Ft. bruttó**

10. Felületkezelés anyagai belül

Felületkezelés belül helyszínen PNZ faolajas kivitelben, 2 rétegben.
PNZ módosított faolajjal, vagy ezzel egyenértékű anyaggal

88 694 Ft.+Áfa **112 642 Ft. bruttó**

11. Lépcső


Nem készül lépcső, vagy nem szerepel az árajánlatban

0 Ft.+Áfa **0 Ft. bruttó**



Pezowood.hu

Tel.: (30) 520 9837; (30) 530 4483
Fax: (88) 241 077
E-mail: info@pezowood.hu



12. Szállítás és deponálás, esetleges helyszíni átrakás

Az épület anyagainak helyszínre szállítása, Veszprémtől.

59 558 Ft.+Áfa **75 639 Ft. bruttó**

13. Munkadíjak

Szerkezetépítés munkadíja:	205 360	Ft.+Áfa	260 808	Ft. bruttó
Belső szigeteléstartó párnafa készítése	32 239	Ft.+Áfa	40 944	Ft. bruttó
Födémszerkezet készítése	0	Ft.+Áfa	0	Ft. bruttó
Tetőszerkezet készítése	255 831	Ft.+Áfa	324 905	Ft. bruttó
Tetőfedés	74 400	Ft.+Áfa	94 488	Ft. bruttó
Szigetelések készítése	79 446	Ft.+Áfa	100 897	Ft. bruttó
Nyílászárók beépítése	70 350	Ft.+Áfa	89 345	Ft. bruttó
Bádogos munkák	52 493	Ft.+Áfa	66 666	Ft. bruttó
Felületkezelés kívül	130 475	Ft.+Áfa	165 703	Ft. bruttó
Felületkezelés belül	24 637	Ft.+Áfa	31 289	Ft. bruttó
Lépcső készítése	0	Ft.+Áfa	0	Ft. bruttó
Párazáró fólia terítés, ragasztás	29 608	Ft.+Áfa	37 603	Ft. bruttó
Összes belső burkolat készítés	128 220	Ft.+Áfa	162 839	Ft. bruttó
Mindösszesen munkadíjak:	1 083 060	Ft.+Áfa	1 375 486	Ft. bruttó

Veszprém, 2012.02.07

Összesen anyagdíjak:	6 080 974	Ft.+Áfa	7 722 837	Ft. bruttó
Összesen munkadíjak:	1 083 060	Ft.+Áfa	1 375 486	Ft. bruttó
Szállítások, deponálások:	59 558	Ft.+Áfa	75 639	Ft. bruttó

Mindösszesen: 7 223 592 Ft.+Áfa
Mindösszesen bruttó: 9 029 490 Forint

A tételek árai nettók, az árváltozás jogát az esetleges anyagárváltozások miatt szerződéskötésig fenntartjuk

Az árajánlat a Pezo wood kft. saját fejlesztésű árajánlatkészítő szoftverével készült V3.11.

Szalay Zoltán
ügyvezető

szalay@pezowood.hu

www.pezowood.hu

www.punahonka.hu

30 520 9837