




Pezowood.hu

Tel.: (30) 520 9837; (30) 530 4483
Fax: (88) 241 077
E-mail: info@pezowood.hu



Érdeklődő Ernő
Mecsek nyaraló
Veszprémtől 100 km-re
0

Árajánlat **80** mm-es boronafalú épületre.

Külső kontúrja: (techn)	6	x	6,27	m
Előtető mérete:	30	cm	<i>(konzolos kinyúlás)</i>	
Hátsó tetőkilógás:	30	cm	<i>(konzolos kinyúlás)</i>	
Ablakok száma:	6	db.	Hőszigetelt gyári festett nyílászáró	
Belső ajtók száma:	4	db.	fenyő beltéri ajtó	
Homlokzati ajtók száma:	1	db.	Hőszigetelt gyári festett bejárati ajtó	
Bal oldali eresztűllógás:	40	cm	<i>(tűllógó eresz)</i>	
Jobb oldali eresztűllógás:	40	cm	<i>(tűllógó eresz)</i>	
A tetőszerkezet	20	cm vastagságú hőszigetelést kap		
A falszerkezet	10,5	cm vastagságú hőszigetelést kap		
A tetőn a bádogozás	natúr alumínium.			
Tetőfedés:	IKO belga bitumnes zsindeley			
Szállításnál figyelembeveendő távolság:		100	km.	
A nyílászárókra nem készül zsalugáter				

Árajánlat

- 1.** A faház szerkezete, falai, orom-ereszdeszka, lambériázat, szelemenek, faanyagok. Az épület külső falai hőszigeteltek, belül lambéria burkolat készül. A falelemek fél elemes eltolással, gépi szögezéssel rögzülnek egymáshoz. A falak tetején szelemenek futnak végig a tetőgerinccel párhuzamosan. Erre rögzül a lambéria burkolat, amely belülről látszó lambériájával kész szerkezetet mutat.

2 628 088 Ft.+Áfa **3 337 671 Ft. bruttó**

- 2.** A tetőszerkezet szigetelt, ezért a szelemenek fölött lambéria burkolatot építünk be. Fölötte párazáró fólia, majd pánafázat a szigeteléshez. A szigetelés fölött tetőfóliát építünk be, amelyet 3x5 cm-es ellenléccel rögzítünk. Erre jön az OSB, amely megfelelő aljzat a zsindeleyhez. (orom és erszdeszka is)

377 867 Ft.+Áfa **479 891 Ft. bruttó**

- 3.** Bitumenes zsindeley fedéshez ereszszegélyt helyezünk el az ereszoldalon, illetve oromszegélyt az orom részen. A tetőt pedig IKO bitumenes zsindeleyel fedjük.

113 258 Ft.+Áfa **143 838 Ft. bruttó**

- 4.** Hőszigetelt, gyári festett nyílászárók. Roto vasalattal, 4-16-4 U=1,1 W/m²K hőszigetelési értékkel. Kiegészítő tokszerkezettel gerendaházhoz. A nyílászárókra nem készül zsalugáter

1 128 824 Ft.+Áfa **1 433 606 Ft. bruttó**



5. Ereszcatorna készítése natúr alumíniumból, oldalankénti levezetéssel, kiköpővel.

26 926 Ft.+Áfa **34 196 Ft. bruttó**

6. Felületkezelés helyszínen kívül lazúrozás 2 rétegben. (anyag és munkadíj)

142 965 Ft.+Áfa **181 566 Ft. bruttó**

7. Felületkezelés belül helyszínen PNZ faolajas kivitelben, 2 rétegben. (anyag és munkadíj)

109 154 Ft.+Áfa **138 625 Ft. bruttó**

8. Helyszínre szállítás

52 800 Ft.+Áfa **67 056 Ft. bruttó**

9. Helyszínen összeépítés, minden munkafolyamat, kivétel az épület festése.

480 087 Ft.+Áfa **609 711 Ft. bruttó**

Veszprém, 2012.02.07

Mindösszesen: 5 059 969 Ft.+Áfa
Mindösszesen bruttó: 6 426 161 Forint

A tételek árai nettók, az árváltozás jogát szerződéskötésig fenntartjuk

Szalay Zoltán
ügyvezető
szalay@pezowood.hu
www.pezowood.hu
www.punahonka.hu
30 520 9837