




**Pezowood.hu**

Tel.: (30) 520 9837; (30) 530 4483  
Fax: (88) 241 077  
E-mail: info@pezowood.hu



Érdeklődő Ernő  
Szajk nyaraló  
Veszprémtől 100 km-re  
0

**Árajánlat SZIMPLA falú boronafalas gerendaházra**

Gerendafal alapanyaga:	<b>Faház szerkezete 80 mm (175 mm magas) BSH NSi II.</b>		
Az épület külső kontúrja:	<b>6,22</b>	x	<b>6,72</b> m
Előtető mérete:	<b>185</b>	cm	(Oszlopokkal letámaszkodó előtető)
Hátsó tetőkilógás:	<b>50</b>	cm	(konzolos kinyúlás)
Ablakok száma:	<b>6</b>	db.	Hőszigetelt gyári festett nyílászáró
Belső ajtók száma:	<b>1</b>	db.	fenyő beltéri ajtó
Bejárati ajtók száma:	<b>1</b>	db.	Hőszigetelt gyári festett bejárati ajtó
Bal oldali eresztűllógás:	<b>70</b>	cm	(tűllógó eresz)
Jobb oldali eresztűllógás:	<b>70</b>	cm	(tűllógó eresz)
A tetőszerkezet	<b>nem hőszigetelt</b>		
A falszerkezet	<b>10,5</b>	<b>cm vastagságú hőszigetelést kap</b>	
A tetőn a bádогоzás	<b>Porfestett alumínium.</b>		
Tetőfedés:	<b>Bramac Duna cserép</b>		
Szállításnál figyelembeveendő távolság:	<b>100</b>	km.	
Illetve gyári festett zsalugáterek			

**Árajánlat**

**1. Gerendafalak Faház szerkezete 80 mm (175 mm magas) BSH NSi II.**

A gerendaház gerendaelemei, illetve szükséges kiegészítő elemei.  
A boronafal elemek nütosan kapcsolódnak függőlegesen egymáshoz. A sarkokon fél elemes eltolással, szoros tűréssel rögzülnek egymáshoz.  
Az ár az összes külső és belső gerendafal és rögzítéséhez szükséges összes anyagot tartalmazza.

**3 731 483 Ft.+Áfa** **4 738 984 Ft. bruttó**

**2. Külső falszerkezet belső oldali szigetelése, burkolata**

A külső tömör gerendafal belső oldalán párnafázat készül, majd Isocell hőszigetelés.  
11 cm vastag belső párnafázat készül  
Belül elemmagas falpanel készül

**812 849 Ft.+Áfa** **1 032 318 Ft. bruttó**

**3. Födém szerkezet**

Az épület födém szerkezete(i) az alábbiak szerint alakulnának:


(0) RR födémgerenda és felette 30 mm járható hajópadló	76,1946	m2
(1) RR födémgerenda, lambi, párazáró fólia és lazán fűjt 20 cm Isocell	0	m2
(2) RR födémgerenda, lambi, párazáró, párnafa, isocell, OSB 15, laminálttal	0	m2
(3) fogópáros födém, alsó lambi burkolattal, párazáró fólia és közte isocell	0	m2
(4) KVH gerenda, alul lambéria, felül 30 mm járófelület	0	m2
(5) KVH gerenda, felül lambéria, párazáró, párnafa, isocell, OSB, lamináltp.	0	m2
<b>Összesen:</b>	<b>76,1946</b>	<b>m2</b>

**1 447 099 Ft.+Áfa** **1 837 816 Ft. bruttó**



Pezowood.hu

Tel.: (30) 520 9837; (30) 530 4483  
Fax: (88) 241 077  
E-mail: info@pezowood.hu



#### 4. Tető szerkezeti anyagai

A tető szerkezetének kialakításához szükséges összes faanyagot tartalmazza. Szaruzatot, szelemeneket, párazáró és páraáterasztó fóliák árát. Ellenléceezést és léceezést. Az eresznél erszdeszkázatot, ormnál oromdeszkázatot. Az ár a tetősík belső burkolását, annak összes anyagát tartalmazza.

935 521 Ft.+Áfa 1 188 111 Ft. bruttó

#### 5. Tetőfedés

Bramac Duna fedést készítünk, minden kiegészítőjével, mint szegély és szellőző-cserepek, szellőző szalag, lezáró fésű, univerzális taréjalátét, kúpcserepezés.  
(A bádogos elemek ára a Bádogos munkák anyagaiban szerepelnek)

227 114 Ft.+Áfa 288 434 Ft. bruttó

#### 6. Hőszigetelés és kiegészítő anyagai

Az épület nem szigetelt, sem a tetőszerkezet, sem a falszerkezet, sem az esetleges földémszerkezet nem szigetelt.

0 Ft.+Áfa - Ft. bruttó

#### 7. Nyílászárók

Hőszigetelt, gyári festett nyílászárók. Roto vasalattal, 4-16-4 U=1,1 W/m<sup>2</sup>K hőszigetelési értékkel. Kiegészítő tokszerkezettel gerendaházhoz. Illetve gyári festett zsalugáterek

1 228 377 Ft.+Áfa 1 560 038 Ft. bruttó

#### 8. Bádogos munkák anyagai

Ereszcsatorna készítése festett alumíniumból, oldalankénti levezetéssel, kiköpővel. Illeve kiegészítő bádogos munkák anyagai

63 558 Ft.+Áfa 80 719 Ft. bruttó

#### 9. Felületkezelés anyagai kívül

Felületkezelés helyszínen kívül lazúrozás 2 rétegben.  
*Tikkurila vízbázisú módosított faola, vagy ezzel egyenértékű*

301 914 Ft.+Áfa 383 431 Ft. bruttó

#### 10. Felületkezelés anyagai belül

Felületkezelés belül helyszínen PNZ faolajas kivitelben, 2 rétegben.  
*PNZ módosított faolajjal, vagy ezzel egyenértékű anyaggal*

90 800 Ft.+Áfa 115 316 Ft. bruttó

#### 11. Lépcső


Lépcső készítése ragasztott fenyőpadlókból (43 mm), rétegelt lemez homloklappal.

143 550 Ft.+Áfa 182 309 Ft. bruttó



Pezowood.hu

Tel.: (30) 520 9837; (30) 530 4483  
Fax: (88) 241 077  
E-mail: info@pezowood.hu



## 12. Szállítás és deponálás, esetleges helyszíni átrakás

Az épület anyagainak helyszínrre szállítás, Veszprémtől.

<b>79 200 Ft.+Áfa</b>	<b>100 584</b>	<b>Ft. bruttó</b>
-----------------------	----------------	-------------------

## 13. Munkadíjak

Szerkezetépítés munkadíja:	531 025	Ft.+Áfa	674 402	Ft. bruttó
Belső szigeteléstartó párnafa készítése	49 209	Ft.+Áfa	62 495	Ft. bruttó
Födém szerkezet készítése	54 795	Ft.+Áfa	69 589	Ft. bruttó
Tető szerkezet készítése	283 830	Ft.+Áfa	360 464	Ft. bruttó
Tető fedés	94 610	Ft.+Áfa	120 155	Ft. bruttó
Szigetelések készítése	0	Ft.+Áfa	-	Ft. bruttó
Nyílászárók beépítése	51 225	Ft.+Áfa	65 056	Ft. bruttó
Bádogos munkák	25 780	Ft.+Áfa	32 741	Ft. bruttó
Felületkezelés kívül	301 914	Ft.+Áfa	383 431	Ft. bruttó
Felületkezelés belül	72 064	Ft.+Áfa	91 521	Ft. bruttó
Lépcső készítése	147 000	Ft.+Áfa	186 690	Ft. bruttó
Párazáró fólia terítés, ragasztás	39 864	Ft.+Áfa	50 627	Ft. bruttó
Összes belső burkolat készítés	124 885	Ft.+Áfa	158 604	Ft. bruttó
<b>Mindösszesen munkadíjak:</b>	<b>1 611 451</b>	<b>Ft.+Áfa</b>	<b>2 046 543</b>	<b>Ft. bruttó</b>

Veszprém, 2012.02.07

<b>Összesen anyagdíjak:</b>	<b>8 982 264</b>	<b>Ft.+Áfa</b>	<b>11 407 476</b>	<b>Ft. bruttó</b>
<b>Összesen munkadíjak:</b>	<b>1 611 451</b>	<b>Ft.+Áfa</b>	<b>2 046 543</b>	<b>Ft. bruttó</b>
<b>Szállítások, deponálások:</b>	<b>79 200</b>	<b>Ft.+Áfa</b>	<b>100 584</b>	<b>Ft. bruttó</b>

<b>Mindösszesen:</b>	<b>10 672 916</b>	<b>Ft.+Áfa</b>
<b>Mindösszesen bruttó:</b>	<b>13 554 603</b>	<b>Forint</b>

A tételek árainértők, az árváltozás jogát az esetleges anyagárváltozások miatt szerződéskötésig fenntartjuk

Az árajánlat a Pezo wood kft. saját fejlesztésű árajánlatkészítő szoftverével készült V3.11.

Szalay Zoltán  
ügyvezető

[szalay@pezowood.hu](mailto:szalay@pezowood.hu)

[www.pezowood.hu](http://www.pezowood.hu)

[www.punahonka.hu](http://www.punahonka.hu)

30 520 9837